

Số: 1115/BC-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2023  
và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024  
(Trình tại kỳ họp thứ Mười hai - HĐND thành phố khóa XXI)

### Phần I

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI kỳ họp thứ Bảy về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn. Ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã kịp thời ban hành Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện danh mục các dự án đầu tư được giao trong năm 2023; mục tiêu đến hết niên độ ngân sách năm 2023 hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Công tác phân bổ kế hoạch vốn được tập trung chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhất là các dự án trọng điểm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tạo mọi điều kiện để các nhà thầu triển khai các dự án, công trình được thuận lợi, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án được tập trung chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chế độ chính sách của Nhà nước, tạo mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Công tác quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình luôn được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tuân thủ các quy định về thủ tục đầu tư, quy trình quản lý chất lượng các công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn không để tồn đọng.

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hành tiết kiệm chi; tích cực huy động các nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển. Tăng cường thu hút các nhà đầu tư quan tâm triển khai thực hiện một số dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa, tạo động lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để kêu gọi đầu tư. Tiếp tục thực hiện phong trào “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị.

## II. CÔNG TÁC PHÂN BỐ VỐN VÀ KẾT QUẢ GIẢI NGÂN, THANH TOÁN VỐN

### 1. Công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

#### a) Tình hình lập phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023

UBND thành phố đã thực hiện giao, phân bổ kế hoạch vốn<sup>1</sup> cho các chủ đầu tư kịp thời theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; Ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2022, dự án trọng điểm; thực hiện phân bổ nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ tình hình triển khai các dự án và đề xuất nhu cầu vốn của các chủ đầu tư, UBND thành phố đã ban hành 07 quyết định<sup>2</sup> điều chỉnh vốn đầu tư công trong năm.

Việc thực hiện giao kế hoạch vốn<sup>1</sup> thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) đảm bảo đúng quy trình và tiêu chí phân bổ vốn.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 là 375.938 triệu đồng<sup>3</sup> bố trí cho 60 dự án, trong đó có 10 dự án do tỉnh quản lý (*trong đó có 03 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố*); 39 dự án do thành phố quản lý và 11 dự án cấp xã quản lý.

- Vốn do thành phố quản lý: 366.784 triệu đồng.

- Vốn do phường, xã quản lý: 9.154 triệu đồng (Vốn sử dụng đất: 6.820 triệu đồng, Nguồn CTMTQG: 828 triệu đồng, vốn tăng thu tiết kiệm chi 1.506 triệu đồng).

<sup>1</sup> Các quyết định giao vốn: *Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.*

<sup>2</sup> *Các quyết định điều chỉnh vốn: Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (nguồn ngân sách địa phương); Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, các dự án do Ban QLDA ĐTXD thành phố làm chủ đầu tư (nguồn ngân sách thành phố); Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố; Quyết định 1748/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố; Quyết định 2295/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố (lần 6); Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố (lần 7)*

<sup>3</sup> Vốn ngân sách trung ương: 53.004 triệu đồng, vốn CTMTQG XDNTM: 2.484 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 141.250 triệu đồng; vốn XD CD tập trung: 12.850 triệu đồng; vốn thu từ sử dụng đất: 110.000 triệu đồng; vốn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang: 35.150 triệu đồng; vốn dự kiến tăng thu sử dụng đất: 33.700 triệu đồng.

\* UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/02/2023 về triển khai thực hiện dự án và giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2023 đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/3/2023 thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đảm bảo tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân quy định tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; ban hành 21 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (*chi tiết các văn bản tại phụ biểu kèm theo*).

## **2. Kết quả thực hiện, giải ngân vốn** (*Chi tiết tại phụ biểu số A.01 kèm theo*).

Năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố và UBND các phường, xã quản lý số vốn 375.938 triệu đồng (bao gồm 33.700 triệu đồng vốn dự kiến tăng thu sử dụng đất). Tính đến ngày 10/11/2023 giá trị giải ngân thanh toán đạt 153.511 triệu đồng, đạt 40,8% tổng kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân năm 2023 là 374.538 triệu đồng, đạt 99,63% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

- **Vốn ngân sách trung ương:** Kế hoạch vốn được giao 53.004 triệu đồng. Ước giá trị giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 53.004 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- **Vốn ngân sách tỉnh, nguồn sử dụng đất tỉnh phân bổ:** Kế hoạch vốn được giao 128.750 triệu đồng. Ước giá trị giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 127.350 triệu đồng, đạt 98,9% kế hoạch vốn.

- **Vốn phân bổ cho cấp huyện theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND:** Kế hoạch vốn được giao 12.850 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 12.850 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- **Vốn từ nguồn thu sử dụng đất do thành phố và các phường, xã quản lý:**

+ **Vốn do thành phố quản lý:** Kế hoạch vốn được giao 103.180 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 103.180 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

+ **Vốn do phường, xã quản lý:** Kế hoạch vốn là 6.820 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 6.820 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- **Vốn dự kiến tăng thu sử dụng:** Kế hoạch vốn được giao 33.700 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 33.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- **Vốn tăng thu tiết kiệm chi chuyển từ năm 2022 sang năm 2023:** Kế hoạch vốn được giao 35.150 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 35.150 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- **Vốn CTMTQG:** Kế hoạch vốn được giao 2.484 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân, thanh toán năm 2023 đạt 2.484 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

### **3. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản**

Việc rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả rà soát đến nay, UBND thành phố, phường, xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc ngân sách nhà nước của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

## **III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN**

### **1. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công**

#### **a) Đối với các dự án của tỉnh quản lý, phân bổ vốn (10 dự án)**

- Đối với 05 dự án chuyển tiếp: Đang thực hiện thi công 01 dự án<sup>4</sup>; 02 dự án đang thực hiện điều chỉnh<sup>5</sup>; 02 dự án đang vướng mắc trong công tác GPMB<sup>6</sup>.

- Đối với 02 dự án khởi công mới: 01 dự án<sup>7</sup> đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự kiến trình Sở Xây dựng thẩm định trong tháng 12/2023, phối hợp hoàn thiện hồ sơ trích đo phục vụ GPMB; 01 dự án đã hoàn thành phê duyệt đầu tư, đang thi công theo tiến độ hợp đồng đã ký kết<sup>8</sup>.

- Đối với 03 dự án chuẩn bị đầu tư: 02 dự án<sup>9</sup> đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và 01 dự án quy hoạch.

Đối với dự án quy hoạch đã lập xong nhiệm vụ lập quy hoạch, UBND tỉnh đã trình Bộ Xây dựng và hiện nay Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời về việc không đồng ý với việc sát nhập nguyên trạng huyện Cao Lộc vào ranh giới lập quy hoạch. Do vậy, dự án đang vướng mắc, chưa xác định được ranh giới lập quy hoạch.

#### **b) Đối với các dự án do thành phố quản lý (39 dự án)**

- 07 dự án chuẩn bị đầu tư (*06 tháng đầu năm là 14 dự án, đã có 07/14 dự án chuyển sang danh mục thực hiện đầu tư*): Đang thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư 01 dự án<sup>10</sup>; đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án<sup>11</sup>;

<sup>4</sup> Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu)

<sup>5</sup> Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an Tỉnh; Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh)

<sup>6</sup> Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 (giải phóng mặt bằng nút giao thông số 3); Hỗ trợ GPMB nút giao thông số 7A khu TĐC Phú Lộc IV

<sup>7</sup> Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn

<sup>8</sup> Dự án thành phần 11: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

<sup>9</sup> Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An; Cải tạo chỉnh trang khu di tích, danh thắng Nhị - Tam Thanh, phường Tam Thanh

<sup>10</sup> Xây mới chợ xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

<sup>11</sup> Đường Lương Văn chi (đoạn Bắc Sơn - Bà Triệu); Nâng cấp cải tạo Hội trường Thành uỷ- UBND thành phố; Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Quảng Lạc

01 dự án đang vướng mắc Quy hoạch<sup>12</sup>; 01 dự án đang vướng mắc thủ tục chấm dứt dự án cũ có liên quan<sup>13</sup>; 01 dự án đã đề xuất giảm danh mục chuẩn bị đầu tư<sup>14</sup>

- 12 dự án khởi công mới (*tăng 07 dự án so với 06 tháng đầu năm*)<sup>15</sup>: Đã khởi công và thi công hoàn thành 02 dự án<sup>16</sup>; Đã khởi công và đang thi công xây dựng 09 dự án<sup>17</sup> và 01 dự án hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn.

- 20 dự án chuyển tiếp: 01 dự án đã quyết toán một phần, đang tiếp tục thực hiện GPMB<sup>18</sup>; 02 dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán trong năm 2023<sup>19</sup>; 03 dự án đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng<sup>20</sup>; 04 dự án thi công hoàn thành đang trình kiểm tra nghiệm thu, quyết toán<sup>21</sup>; 04 dự án chưa có mặt bằng thi công hoặc vướng mắc trong công tác GPMB<sup>22</sup>; 06 dự án đang thi công theo tiến độ giải phóng mặt bằng<sup>23</sup>.

- Đối với dự án Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất: UBND thành phố đã chỉ đạo phòng TNMT hoàn thành dự án và quyết toán vốn đầu tư trong năm 2023.

### **3. Đối với các dự án do phường, xã quản lý (11 dự án)**

Năm 2023, thành phố giao vốn cho các phường xã để thực hiện phân bổ kế hoạch vốn cho 11 dự án (Hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán: 01 dự án<sup>24</sup>; Đang trình kiểm tra công tác nghiệm thu: 01 dự án<sup>25</sup>; Thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ

<sup>12</sup> Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa

<sup>13</sup> Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại;

<sup>14</sup> Chỉnh trang khuôn viên từ cửa sau hang Nhị Thanh đến hang Tam Thanh (GPMB và chỉnh trang)

<sup>15</sup> Tại Quyết định số: 1748/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 và Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 22/9/2023: Điều chỉnh 07 dự án từ chuẩn bị đầu tư sang thực hiện đầu tư (02 dự án dự kiến chuyển danh mục trong tháng 11/2023).

<sup>16</sup> Công viên phía nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Quảng Lạc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

<sup>17</sup> Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP Lạng Sơn; Nhà văn hoá, sân thể thao thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc (đang vướng mắc GPMB); Cải tạo mở rộng điểm trường Bán Nhắng, trường tiểu học Quảng Lạc; Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Đồng; Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng; Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khảm, xã Hoàng Đồng; Mở mới đường liên thôn Nà Sèn- Đồi Chè và nâng cấp, mở rộng đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Mai Pha; Cải tạo, mở rộng trường Mầm non Mai Pha.

<sup>18</sup> Trường mầm non Hoa Sữa (GPMB).

<sup>19</sup> Xây dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3; Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Quảng Lạc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

<sup>20</sup> Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Nhà văn hoá thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng; Tu bổ di tích khảo cổ học xã Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn

<sup>21</sup> Trường Mầm non 19/5; Hệ thống thoát nước cho Khu đô thị mới phía đông, thành phố Lạng Sơn; Trụ sở xã Mai Pha; ; Trạm y tế phường Tam Thanh (quyết toán GPMB, chuẩn bị đầu tư);

<sup>22</sup> Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - Bãi Than); Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh, Phường Tam Thanh; Kè suối Lao Ly.

<sup>23</sup> Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Hoàng Đồng; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn; Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn; Xây dựng các tuyến đường đối ngoại giáp Nhà ở xã hội 2 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Chùa Tiên; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng;

<sup>24</sup> Xây mới NVH khối 8, phường Vĩnh Trại;

<sup>25</sup> Cải tạo, mở rộng NVH khối 7 phường Vĩnh Trại;

sơ trình kiểm tra công tác nghiệm thu: 01 dự án<sup>26</sup>; đang triển khai thi công: 02 dự án<sup>27</sup>; Khởi công mới: 02 dự án<sup>28</sup>; Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư 02 dự án<sup>29</sup> (hoàn thiện hồ sơ trình, trình thẩm định báo cáo KT-KT); Đang thực hiện công tác GPMB: 02 dự án<sup>30</sup>).

#### **IV. TÌNH HÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ; ĐẦU THẦU**

##### **1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư; lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán**

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án khởi công mới theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.

Năm 2023, Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án do thành phố quản lý<sup>31</sup> và 03 dự án cấp xã quản lý<sup>32</sup>. Hoàn thành quyết định đầu tư 13 dự án<sup>33</sup> (01 dự án cấp tỉnh quản lý, 08 dự án cấp huyện quản lý và 03 dự án cấp xã quản lý); phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 02 dự án<sup>34</sup>. Trong năm 2023 có 11 dự án đã được khởi công<sup>35</sup>.

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cơ bản được lập trên căn cứ pháp lý đầy đủ, áp dụng đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và định mức được công bố. Kết quả, đã thẩm định với 14 hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Tổng giá trị dự toán xây dựng chủ đầu tư trình thẩm định 191.787 triệu đồng; tổng giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định 188.681 triệu

<sup>26</sup> Hệ thống cấp nước tập trung xã Quảng Lạc ( Nâng cấp đường nước sinh hoạt xóm bản cao, thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc - giai đoạn 2)

<sup>27</sup> Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa thám, Xây mới nhà văn hóa khối 4 phường Đông Kinh.

<sup>28</sup> Xây mới Nhà văn hóa Khối 1, phường Hoàng Văn Thụ; Xây mới Nhà Văn hóa Khối 9, phường Đông Kinh

<sup>29</sup> Xây mới nhà văn hóa thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc; Xây dựng NVH thôn Hoàng Thanh;

<sup>30</sup> Xây mới Nhà văn hóa khối 1, phường Vĩnh Trại; Cải tạo đường vào trường THCS Mai Pha đến đập Bó Chuông;

<sup>31</sup> 09 dự án thành phố quản lý được phê duyệt CTĐT: Dự án thành phần 11: Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Công viên phía Nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, mở rộng điểm trường Bản Nhàng, trường tiểu học Quảng Lạc; Cải tạo, mở rộng trường mầm non Mai Pha; Nhà văn hoá, sân thể thao thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc; Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Đồng; Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Mai Pha; Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khâm, xã Hoàng Đồng; Mở mới đường liên thôn Nà Sèn - Đồi Chè và nâng cấp mở rộng đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

<sup>32</sup> 03 dự án cấp xã quản lý được phê duyệt CTĐT: Xây mới nhà VH khối 9, P. Đông Kinh; Xây mới Nhà văn hóa Khối 1, phường Hoàng Văn Thụ; Xây mới nhà văn hóa thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc.

<sup>33</sup> 13 dự án được phê duyệt đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Dự án Công viên phía Nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, mở rộng điểm trường Bản Nhàng, trường tiểu học Quảng Lạc; Nhà văn hoá, sân thể thao thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc; Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Đồng; Mở mới đường liên thôn Nà Sèn - Đồi Chè và nâng cấp mở rộng đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khâm, xã Hoàng Đồng; Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Mai Pha; Cải tạo, mở rộng trường mầm non Mai Pha; Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa thám; Xây mới Nhà văn hóa Khối 1, phường Hoàng Văn Thụ; Xây mới Nhà Văn hóa Khối 9, phường Đông Kinh

<sup>34</sup> Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng; Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

<sup>35</sup> 02 dự án khởi công mới: Dự án Công viên phía Nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Chùa Tiên

đồng, giảm 3.310 triệu đồng (tương đương 1,73% giá trị trình thẩm định) và tăng 204 triệu đồng. Qua công tác thẩm định, đã loại bỏ được nhiều chi phí bất hợp lý, góp phần tiết kiệm và chống lãng phí cho ngân sách nhà nước.

## **2. Tình hình lựa chọn nhà thầu**

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành đến công tác đấu thầu, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên như Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong năm 2023, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 14 lượt dự án.

Số gói thầu đã thực hiện: 56 gói thầu. Trong đó 47 gói thầu thực hiện chỉ định thầu; 09 gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tổng giá trị gói thầu là 61.772,5 triệu đồng. Tổng giá trị phê duyệt trúng thầu là 60.387,7 triệu đồng. Giá trị tiết kiệm qua đấu thầu là 1.384,8 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 2,24%.

## **3. Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng thường xuyên lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo. Các công trình, hạng mục công trình được kiểm tra cơ bản được thi công theo thiết kế, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định.

Đã thực hiện quyết toán 09 dự án: Tổng giá trị đề nghị quyết toán là 44.586 triệu đồng, giá trị được phê duyệt quyết toán là 44.045 triệu đồng, giảm 527 triệu đồng, tiết kiệm 1,18% so với giá trị chủ đầu tư đề nghị.

## **V. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Hạn chế, yếu kém**

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị chưa thực sự sát sao, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án còn nhiều lúng túng, vướng mắc không được chủ động tháo gỡ kịp thời, mới hoàn thành 7/17 dự án phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư năm 2023.

- Việc triển khai công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế, dự toán một số dự án còn chậm, chưa kịp thời, vẫn còn tồn tại thiếu sót, bất cập trong thiết kế công trình cần xử lý điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công.

- Tiến độ thực hiện công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của một số dự án chậm tiến độ, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Nhiều dự án chuyên tiếp chưa đảm bảo tiến độ, vướng mắc mặt bằng, chưa có mặt bằng để thi công, điều chỉnh thiết kế dự án.

- Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, một số dự án phải tạm dừng kéo dài, chậm xử lý, khó khăn, vướng mắc.

- Công tác nhiệm thu, thanh quyết toán dự án còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn theo tiến độ kế hoạch đã đề ra.

- Việc giám sát, đôn đốc đơn vị nhà thầu thi công bố trí phương tiện, nhân lực thực hiện còn hạn chế. Tiến độ thực hiện nhiều dự án chậm so với kế hoạch đề ra.

- Một số lãnh đạo UBND phường, xã chưa chủ động trong việc chỉ đạo đơn vị thực hiện tham mưu trong nhiệm vụ Chủ đầu tư. Công tác chuẩn bị đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán một số dự án chậm.

## **2. Nguyên nhân**

### **2.1. Nguyên nhân khách quan**

- Do vướng mắc trong cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ dẫn đến một số dự án vừa thi công vừa giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng (*dự án Kè suối Lao Ly; Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 (giải phóng mặt bằng nút giao thông số 3)*), một số dự án chưa có mặt bằng để thi công như (*dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (khu Ao Cạn - Bãi Than); Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hàng Tam Thanh, Phường Tam Thanh; Nút giao thông số 7A khu TĐC Phú Lộc IV*).

- Một số dự án chậm tiến độ do giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án mới có thể triển khai các bước tiếp theo<sup>36</sup>.

- Quy trình, thủ tục đầu tư đối với các danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới phải đảm bảo theo trình tự, phù hợp quy hoạch, nhiều thủ tục còn vướng mắc về nội dung thẩm định cũng ảnh hưởng tiến độ chung của dự án; một số dự án phải chờ điều chỉnh quy hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án; chưa có quyết định đầu tư nên chưa đủ điều kiện giải ngân, thanh toán. \

- Một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sửa đổi, bổ sung nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên gây khó khăn trong quá trình cập nhật, điều chỉnh, thực hiện các thủ tục, quy trình quản lý dự án.

<sup>36</sup> 05 dự án điều chỉnh dự án, gia hạn hợp đồng: Tu bổ di tích khảo cổ Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn; Khu tái định cư Phú Lộc IV – Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4; Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu); Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh); Trục đường đôi ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh



## **2.2. Nguyên nhân chủ quan**

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa được thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Một số chủ đầu tư có lúc, có việc còn thiếu chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, làm chậm tiến độ dự án.

- Việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, lập hồ sơ hoàn thành, quyết toán công trình của một số Chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt và đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý của chủ đầu tư còn hạn chế, chưa sát sao, trách nhiệm chưa cao, việc xem xét phương án thiết kế một số dự án giao khoán cho đơn vị tư vấn, chất lượng không cao, phải chỉnh sửa nhiều. Một số ít cán bộ phụ trách quản lý dự án, giám sát công trình chưa thực hiện hết trách nhiệm được giao, còn tồn tại sai sót trong quá trình triển khai dự án, kiểm soát hồ sơ hoàn thành, hoàn công dự án, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án.

- Một số nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bố trí cán bộ thực hiện dự án có năng lực, kinh nghiệm hạn chế, chưa thực sự phù hợp với quy mô, tính chất công trình, dự án. Một số nhà thầu thiết kế, thi công tại một số thời điểm chưa tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để thiết kế, thi công dẫn đến chậm tiến độ thiết kế, điều chỉnh thiết kế và thi công các dự án.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh còn chậm, chưa đạt hiệu quả cao.

- Thủ tục thẩm định dự án đầu tư; thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng còn chậm, ảnh hưởng tiến độ các dự án.

## **Phần II**

### **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024**

## **II. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, THỨ TỰ ƯU TIÊN BỐ TRÍ VỐN**

**1. Mục tiêu:** Tập trung đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư, đường giao thông; lĩnh vực giáo dục - đào tạo và các công trình nhằm đáp ứng yêu cầu nông thôn mới.

### **2. Nguyên tắc bố trí vốn**

Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công, cụ thể:

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn các chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công

- Đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2021, 2022 và dự kiến giải ngân năm 2023 (bao gồm số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023). Mức vốn bố trí cho từng dự án đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

### **3. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:**

(1) Ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư.

(2) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

(3) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ đề sã sàng triển khai thực hiện.

(4) Các dự án chuẩn bị đầu tư.

## **II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN**

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 159.800 triệu đồng. Trong đó:

1. Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 146.950 triệu đồng (trong đó *nguồn thu sử dụng đất năm 2023: 130.000 triệu đồng; dự kiến tăng thu sử dụng đất: 16.950 triệu đồng*).

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 14.695 triệu đồng (bằng 10% số thu tiền sử dụng đất).

- Vốn thực hiện Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên: 14.695 triệu đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất).

- Vốn bố trí cho các dự án đầu tư công do thành phố quản lý: 112.440 triệu đồng bố trí cho các danh mục dự án đầu tư xây dựng và các dự án quy hoạch.

- Vốn đầu tư công cấp xã: 5.520 triệu đồng.

2. Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 12.850 triệu đồng.

(UBND thành phố có Tờ trình riêng về danh mục các dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024).

## **II. DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ**

Năm 2024, UBND thành phố tiếp tục thực hiện 01 dự án<sup>37</sup>.

## **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

1. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tăng cường chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2024; điều hành tích cực, chủ động, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, các đơn vị trong việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, trong đó chú trọng các dự án của tỉnh giao làm chủ đầu tư, Chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án hạ tầng có nguồn thu từ đất của thành phố. Tranh thủ sự giúp đỡ của UBND tỉnh và sở, ngành có liên quan, đồng thời khai thác, huy động các nguồn thu, thực hành tiết kiệm chi để có thêm nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển.

2. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện danh mục các dự án đầu tư được giao trong năm 2024; mục tiêu đến hết niên độ ngân sách năm 2024 hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao.

3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đang thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các công trình. Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư. Quyết toán xong các dự án đã hoàn thành, khởi công xây dựng các công trình có trong danh mục được giao, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

4. Nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư trong thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ công trình. Các Chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế, quy trình bảo hành, bảo trì công trình; tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công cho các dự án đã có trong kế hoạch; tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án theo đúng các cam kết. Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, kiểm soát thanh toán đúng quy trình, định mức, đơn giá, không gây phiền hà ách tắc, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, giảm thiểu thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn xây dựng công trình: Chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế công trình xây dựng, nâng cao chất lượng, quản lý hoạt động tư vấn thông qua công tác đấu thầu lựa chọn Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế công trình, giám sát từng khâu khảo sát,

<sup>37</sup> Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn.

thiết kế, giám sát việc thực hiện các Hợp đồng tư vấn xây dựng công trình, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, tuân thủ đúng quy trình thủ tục đầu tư từ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến Giai đoạn kết thúc dự án. Chỉ giải ngân 100% chi phí tư vấn sau khi công trình được kiểm định chất lượng và đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

6. Tăng cường sự phối kết hợp giữa các chủ đầu tư, phòng ban chuyên môn, các đơn vị phường, xã và các ngành của tỉnh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo tiến độ, đúng trình tự thủ tục, đúng chính sách pháp luật, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của công dân. Tạo điều kiện có mặt bằng sạch giao các nhà thầu thực hiện dự án.

7. Tăng cường công tác gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ dự án thực hiện theo phương thức PPP. Thực hiện thu hút đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

8. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, chủ động kiểm tra, rà soát và kịp thời điều hòa vốn đầu tư công từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện. Định kỳ hàng tháng, hàng quý (nhất là những tháng cuối năm) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc trong công tác giải ngân, thanh toán.

9. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản mới ban hành; thực hiện đấu thầu qua mạng theo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, các Sở, Ngành.

10. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. coi kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.

11. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (B/c);
- VP HĐND tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh (b/c);
- Các Sở: KH-ĐT, Tài chính (b/c);
- TT Thành uỷ (B/c);
- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các phường, xã;
- Trang TTĐT TP;
- Lưu: VT+HS kỳ họp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**

